

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอกุเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขวาง หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐			/		
๓	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐			/			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๒๑๑,๐๐๐			/			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๑๓๖,๐๐๐			/			
๗	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงผิวจราจรหินคลุก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐		/			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรสำราญ หมู่ที่ ๕	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระบัว หมู่ที่ ๗	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๑,๕๐๐		/			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองดุน้อย หมู่ที่ ๘	๒๓๘,๐๐๐	๒๓๗,๕๐๐		/			
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง บ้านสระ ประคำ หมู่ที่ ๙	๑๕๐,๐๐๐		/				
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านสระปะคำ หมู่ที่ ๙	๑๒๙,๐๐๐			/			
๑๕	โครงการวางท่อส่งน้ำ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๕๐๐		/			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๐	๓๗๐,๐๐๐			/			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๑๑๒,๐๐๐		/				
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐		/			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑	๘๓,๕๐๐	๘๓,๕๐๐		/			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ ๑๒	๓๗๐,๐๐๐			/			
๒๑	โครงการก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๑๓	๓๗๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐		/			
๒๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจันทัน หมู่ที่ ๑๔	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๒๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ ๑๕	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเพชรบุรพา หมู่ที่ ๑๖	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่ ๑๗	๓๗๐,๐๐๐			/			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวทอง หมู่ที่ ๑๘	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐			/		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๙	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐		/			
๒๘	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบต. พรสำราญ	๓๕๐,๐๐๐		/				
๒๙	เงินอุดหนุนการไฟฟ้า	๖๐๐,๐๐๐	๔๘๓,๒๖๑.๔๖			/		